

双乐颜料股份有限公司
年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目
竣工环境保护验收意见

2026 年 7 月 11 日，双乐颜料股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）、建设项目竣工环境保护验收技术规范等文件要求，组织召开了双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目竣工环境保护验收会。参加会议的有双乐颜料股份有限公司（建设单位）、江苏华睿巨辉环境检测有限公司（验收检测单位）、南京国环科技股份有限公司（环评单位）及邀请的 3 名技术专家等，会议成立了验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位关于项目环保工作介绍，查阅了项目环评文件及批复、“三同时”验收监测报告等，并经现场踏勘和询问，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

双乐颜料股份有限公司投资 3000 万元，在江苏省兴化市戴南镇人民路 958 号双乐颜料股份有限公司南厂区建设年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目。项目在南厂区现有铬三生产线所在厂房进行改造，建设高性能环保型颜料黄生产线，年产 1500 吨颜料黄产品，相应减少铬黄 1500 吨/年的产能。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2023 年委托南京国环科技股份有限公司编制了《双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目环境影响报告书》，并于 2023 年 9 月 18 日获得泰州市生态环境局的批复（泰环审〔2023〕4 号）。项目于 2023 年 10 月开工建设，拆除原有 1500 吨/年铬三生产线，建设 1500 吨/年高性能环保型颜料黄生产线，2026 年 5 月建设完成进行试运行。企业已取得排污许可证，编号：9132128114265267XQ001Q。

（三）投资情况

项目总投资 3000 万元，其中环保投资 382 万元，占总投资的 12.7%。

（四）验收范围

年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目。

二、工程变动情况

项目在建设过程中存在以下变动：

1、生产工艺调整，实际生产工艺中采用旋转干燥器仅用于高温干燥，不存在煅烧转晶。

2、废水处理工艺调整，项目建设时优化生产工艺控制，使颜料黄车间废水中基本不含钼污染物，能够确保钼在车间排口达到浓度限值要求，取消建设物化预处理设施，颜料黄车间废水收集经检测钼达标后进入铬黄废水处理站生物脱氮单元处理。

3、两个排气筒高度由 15 米调整为 20 米，原 20#排气筒编号调整为 26#。

4、新增五氧化二钒外包装桶，未沾染物料的废外包装桶作为一般固废，外售综合利用；沾染物料的废外包装桶为危险废物，委托有资质单位处理。

根据建设单位提供的项目一般变动环境影响分析报告，项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生产工艺废水、废气处理设施排水、循环冷却水排水和车间地面清洗废水。项目废水收集至颜料黄车间废水收集罐，经检测钼达标后排入南厂区铬黄污水处理站现有的生物脱氮单元处理，处理达标后的废水经南厂区总排口排入东港河，待戴南镇工业污水处理厂完成调试后，接管至戴南镇工业污水处理厂集中处理。

（二）废气

项目有组织废气主要为投料、烘干、干燥、粉碎、拼混、包装过程产生的粉尘废气和化合工序的有机废气。投料粉尘经布袋除尘器处理后与化合废气合并至二级碱喷淋塔处理，通过 20m 高排气筒（4#）排放；烘干、干燥、粉碎、拼混、包装粉尘经布袋除尘器处理后，合并至水喷淋塔处理，通过 20m 高排气筒（26#）排放。其他未有效收集的废气无组织排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为粉碎机、干燥器等生产设备的机械噪声及空压机、风机的空气动力噪声，采取选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（四）固废

项目固废主要为废包装袋、废水处理污泥、一般废包装袋、废外包装桶。

其中一般废包装袋、未沾染物料的废外包装桶为一般固废，外售综合利用；废包装袋、废水处理污泥、沾染物料的废外包装桶委托有资质单位处理。

四、环保设施调试效果

根据项目竣工环保验收报告和江苏华睿巨辉环境检测有限公司提供的检测报告（报告编号：HR26052712），验收监测期间：

（一）废水

项目废水总排口 pH 值、色度、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、钒、全盐量浓度、车间排口钼浓度符合《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）直接排放限值及戴南镇工业污水处理厂对双乐公司拟定的接管标准。

（二）废气

4#排气筒、26#排气筒排口颗粒物排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准，4#排气筒排口非甲烷总烃排放浓度和排放速率符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 1 标准；厂界无组织监控点颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 标准，厂界无组织监控点非甲烷总烃浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 2 标准，厂区内无组织监控点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别标准限值。

（三）噪声

项目厂界噪声昼、夜间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

项目产生的各类固废均得到有效处置。

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，根据现场检查、验收监测结果及项目竣工环境保护验收报告，项目建设符合环评及批复要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的 9 种情形，符合竣工验收条件，验收组同意双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目通过竣工环境保护验收。

1、强化生产管理及污染物收集，加强污染防治设施运行管理，确保各类污染物长期稳定达标排放；

2、尽快落实污水接管至戴南镇工业污水处理厂，待接管后封堵入河排污口；

3、完善各项环境风险防范措施，定期组织环境应急培训和演练，确保环境安全。

施同安 袁建伟 刘北
如史 陈瑞 徐金才 王明华
李田烈 王培 申林才

张明 史子
万亮 徐

双乐颜料股份有限公司
2026年7月1日
32128190112

双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目

竣工环境保护验收会议签到表

人员组成	姓 名	工作单位	职务/职称	联系方式
验收组组长	张明	双乐颜料股份有限公司	总经理	13852688152
技术专家	施同宏	泰州市环保专家	高工	18921329888
	吴建伟	泰州市水利学会	高工	15152605099
	刘北	南兴水利院	副院长	15850827066
其他参会人员	陈锦	双乐颜料股份有限公司	C代表	13812388896
	李田恩	双乐颜料股份有限公司	E代表	1377565448
	倪居才	双乐颜料股份有限公司	财务总监	1377565709
	王培	双乐颜料股份有限公司	检查员	159568743
	王东平	双乐颜料股份有限公司	总工程师	13904437263
	杨小云	双乐颜料股份有限公司	厂长	13852875131
	张子云	双乐颜料股份有限公司	副厂长	13905269589
	王建	双乐颜料股份有限公司	产品主管	13901424986
	张明	双乐颜料股份有限公司	财务总监	15852980464
	孙小华	双乐颜料股份有限公司	E办	13852412512
	南冬林	双乐颜料股份有限公司	E科	13815910339
	王东平	双乐颜料股份有限公司	总工程师	13852640619
	王明	双乐颜料股份有限公司	主管	13921711816
	史江平	双乐颜料股份有限公司	副主	15161005993

双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目

竣工环境保护验收会议签到表

[illegible]